

Paróquia Santa Isabel Kicolo-Luanda

Relazione sui lavori del progetto S.ra Luigia / Pianzola Olivelli

Progetto: Costruzione sala polifunzionale a servizio dei ragazzi della Scuola elementare e della Parrocchia Santa Isabel-Kicolo.

Ringraziamo di cuore per quanto col vostro aiuto siamo riusciti a realizzare. I lavori non sono ancora completati (è difficile da spiegare a chi sta in Italia, ma qui ci sono un sacco di problemi "tecnici") ma le tre realtà previste nel progetto (cisterna acqua, sala semiaperta polifunzionale e campetto) sono già funzionanti per la grande gioia dei nostri ragazzi. Il campetto è già sfruttato dagli scout e la sala dai vari gruppi di ragazzi. La scuola per il momento è in vacanza.

Cisterna: Si è provveduto allo scavo fatto a mano di una cisterna di 4mt x 2,50 x 3mt di altezza. Fatto il fondo in cemento armato e alzati i muri con blocchi pieni di cemento e sei pilastri verticali e tre traveazioni laterali in cemento armato. Copertura in cemento armato. Sistemazione di coperchio e di pompa elettrica. La cisterna è stata approvvigionata di acqua ed è già funzionante.

Totale spesa 3915 US\$

Castello in ferro per l'elevazione di un deposito di acqua. Siamo in attesa di collegare il deposito alto da cui l'acqua cadrà per forza di gravità.

Fuori progetto

Campetto: Fatto scavo per fondazioni muro di sostegno. Costruzione di muro di sostegno in cemento armato. Scavo della parte emergente e riempimento con terra di riporto della parte mancante. L'equipaggiamento sportivo (rete pallavolo e canestri per pallacanestro) sono in arrivo in un container previsto qui per febbraio. Si vorrebbe poter cementare l'area, ma è meglio farlo tra qualche mese, dopo che le piogge, l'uso e il tempo avranno stabilizzato la terra di riporto.

Totale spesa 4220 US\$

Sala Polivalente: Scavo fondazioni e innalzamento muri. Riempimento con terra di riporto. Pilastri e traveazione in ferro e tetto in lamiera verniciata. Illuminazione elettrica. Manca la pittura e alcune finizioni.

Totale spesa 13407 US\$

Abbiamo ricevuto il corrispettivo in loco di 21785 US\$ (2.178.500 AKZ)

Anche a nome dei ragazzi che usufruiscono di queste nuove risorse e di tutta la parrocchia ringrazio la benefattrice e siamo in attesa di istruzioni per eventuali nomi per intitolare il progetto.

Colgo l'occasione per porgere gli auguri per un Santo Natale e un anno nuovo pieno di bontà.

Cordiali saluti.

P.Angelo Besenzoni SMA, Parroco